

## **Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2019 roku**

(do załącznika nr 11)

### **Dział 600 – Transport i łączność**

plan 97.797,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

plan 97.797,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

##### **Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Glinianej w Gostyninie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa**

plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Termin opracowania dokumentacji przewidziany jest do grudnia br.

##### **Opracowanie koncepcji budowy drogi miejskiej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m**

plan 17.797,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Termin opracowania koncepcji przewidziany jest do grudnia br.

##### **Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Gostyninie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa**

plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Termin opracowania dokumentacji przewidziany jest do grudnia br.

##### **Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek na przedłużeniu ciągu pieszego do ul. Stodólnej**

plan 40.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Umowa z wykonawcą została zawarta w lipcu br., termin wykonania przejścia przewidziany jest w III kwartale br.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 21.300,00 zł, wydatkowano 21.101,88 zł tj. 99,07% planu

#### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

plan 21.300,00 zł, wydatkowano 21.101,88 zł tj. 99,07% planu

##### **Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej**

plan 21.300,00 zł, wydatkowano 21.101,88 zł tj. 99,07% planu

Zakupiono kamerę termowizyjną w ramach projektu „Gostynińscy strażacy – bezpieczny ratunek”.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan 26.375,00 zł, wydatkowano 3.075,00 zł tj. 11,66% planu

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

plan 26.375,00 zł, wydatkowano **3.075,00 zł** tj. **11,66%** planu

**Adaptacja pomieszczeń na węzły cieplne w budynkach filii Szkoły Podstawowej nr 3**

plan 12.300,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Realizacja zadania przewidziana jest w okresie wakacyjnym.

**Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych sali gimnastycznej filii Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 23**

plan 14.075,00 zł, wydatkowano **3.075,00 zł** tj. **21,85%** planu

W I półroczu br. uregulowano należność za opracowaną dokumentację techniczną, realizacja zadania przewidziana jest w okresie wakacyjnym.