

**Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
realizowane w I półroczu 2015 roku**
(do załącznika nr 11)

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 280.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Modernizacja drogi gminnej w ul. Armii Krajowej

plan 174.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników z kostki brukowej na odcinku od ul. Legionów Polskich do ul. Dmowskiego jest przewidziany w II półroczu br.

Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej

plan 106.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Z uwagi na to, że ul. Stodólna znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, roboty budowlane na tym obszarze wymagają pozwolenia na budowę. W II półroczu br zostanie zlecone opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

plan 11.100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Budowa wysokiego ogrodzenia przy komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 27

plan 11.100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

W I półroczu br. zgłoszono roboty budowlane do Starostwa Powiatowego oraz uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta

plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

W pierwszym postępowaniu ofertowym na zmodernizowanie systemu komputerowego w Urzędzie Miasta Gostynina, którego przedmiotem jest m.in. przygotowanie postępowania na dostawę serwera, szafy serwerowej, UPS i innych urządzeń do serwerowni, wpłynęły 2 oferty, z których jedna nie spełniała wymogów formalnych, a druga przewyższała zaplanowaną kwotę. W sierpniu br. ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

plan 139.200,00 zł, wydatkowano 7.749,00 zł tj. 5,56% planu

Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie

plan 139.200,00 zł, wydatkowano 7.749,00 zł tj. 5,56% planu

W I półroczu br. wykonano projekty budowlane i rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 30 sierpnia 2015 roku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 204.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych

plan 204.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Zlecono wykonanie ekspertyzy przez rzeczoznawcę do zabezpieczenia przeciwpożarowego i uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych na poziomie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

plan 100.380,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

plan 100.380,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

W I półroczu br. przeprowadzono rezeźnienie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby prowadzenia punktu opieki i przygotowano zapytania ofertowe na usługi i dostawy w ramach realizacji zadania. W miesiącach lipiec-sierpień br. prowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń i zakupiono wyposażenie. Otwarcie punktu opieki nastąpi 1 września br. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan 255.400,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Budowę instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia"

plan 242.800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy c.o. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kruk 3

plan 12.600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Wystąpiono do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o przedłożenie oferty określającej koszty realizacji inwestycji. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

plan 309.000,00 zł, wydatkowano 738,00 zł tj. 0,23% planu

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem placu zabaw, siłowni plenerowej, skateparku i lodowiska, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i siłownię plenerową, zakup urządzeń do siłowni plenerowej, na plac zabaw, skatepark i lodowisko

plan 265.000,00 zł, wydatkowano 738,00 zł tj. 0,27% planu

W I półroczu br. opracowano mapę do celów projektowych dla terenu przy Miejskim Centrum Kultury. W II półroczu br. zostaną zakupione i zamontowane urządzenia siłowni plenerowej oraz opracowany zostanie projekt budowlany dla zagospodarowania terenu pod plac zabaw. Zdecydowano o zmianie lokalizacji skateparku i lodowiska na lokalizację przy pływalni miejskiej, po opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu budowlanego dla skateparku i lodowiska.

Budowa przyłącza kanalizacji wód technologicznych z basenu miejskiego

plan 44.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Wykonano badania geologiczne wraz z opinią geotechniczną, projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano kosztorys inwestorski i nakładczy i przygotowano procedurę przetargową na wykonanie prac. W drugiej połowie lipca br. nastąpił odbiór wykonanych robót, inwestycję zgłoszono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie.

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokółowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski