

Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku

(do załącznika nr 13)

Rozdz. 70095 – Termomodernizacja i remont komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 26 i 26a

plan 6.000,00 zł, wydatkowano **4.981,50 zł** tj. **83,03%** planu

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji zewnętrznej co i cwu.

Rozdz. 80110 – Remont dachu w Gimnazjum nr 2

plan 110.000,00 zł, wydatkowano **54.204,61 zł** tj. **49,28%** planu

Zakres zadania obejmował rekonstrukcję zniszczonego pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i rynien dachowych. Roboty zostały zrealizowane w terminie określonym w umowie, tj. do 10 grudnia 2014 roku. Podczas odbioru wykonanych robót zauważono wady, które wykonawca zobowiązał się usunąć. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym termin usunięcia wad ustalono na 30 kwietnia 2015 roku i dokonana zostanie końcowa płatność z tytułu realizacji zadania.

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski