

Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2019 roku

(do załącznika nr 11)

Dział 600 – Transport i łączność

plan 80.000,00 zł, wydatkowano **77.913,00 zł** tj. **97,39%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 80.000,00 zł, wydatkowano **77.913,00 zł** tj. **97,39%** planu

Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek na przedłużeniu ciągu pieszego do ul. Stodólnej

plan 40.000,00 zł, wydatkowano **39.000,00 zł** tj. **97,50%** planu

W ramach zadania zamontowano aktywne punktowe elementy oświetleniowe LED w kolorze biało-czerwonym, wymalowano przejście dla pieszych w technice chemoutwardzalnej grubowarstwowej w kolorystyce kontrastowej biało-czerwonej, zamontowano znaki drogowe D-6 wraz z pulsującymi lampami LED, czujniki ruchu oraz szafę sterowniczą, ułożono okablowanie i podłączono wszystkie elementy przejścia oraz wykonano roboty brukarskie.

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Glinianej w Gostyninie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

plan 10.000,00 zł, wydatkowano **9.963,00 zł** tj. **99,63%** planu

W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę odcinka kanalizacji deszczowej.

Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Gostyninie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **28.950,00 zł** tj. **96,50%** planu

W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 98.500,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 98.500,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta

plan 98.500,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W grudniu 2019 roku prowadzone było rozeznanie cenowe w celu ustalenia wartości szacunkowej samochodu. Podjęto negocjacje z dealerem, który oferował samochód spełniający oczekiwania oraz zapewniał wydanie samochodu natychmiast po podpisaniu umowy, tj. do 31 grudnia 2019 roku. 30 grudnia okazało się, że dostawca nie może zrealizować wydania samochodu w uzgodnionym terminie, dlatego zrezygnowano z jego zakupu w 2019 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 21.102,00 zł, wydatkowano **21.101,88 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 21.102,00 zł, wydatkowano **21.101,88 zł** tj. **100,00%** planu

Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej

plan 21.102,00 zł, wydatkowano **21.101,88 zł** tj. **100,00%** planu

Zakupiono kamerę termowizyjną w ramach projektu „Gostynińscy strażacy – bezpieczny ratunek”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 64.775,00 zł, wydatkowano **64.581,27 zł** tj. **99,70%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

plan 64.775,00 zł, wydatkowano **64.581,27 zł** tj. **99,70%** planu

Adaptacja pomieszczeń na węzły ciepłne w budynkach filii Szkoły Podstawowej nr 3

plan 46.500,00 zł, wydatkowano **46.378,38 zł** tj. **99,74%** planu

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, sanitarne i instalacyjne mające na celu adaptację 3 pomieszczeń na węzły ciepłne, w związku z wykonaniem przyłączy ciepłych do każdego z budynków szkoły i zamontowano węzły w każdym z budynków.

Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych sali gimnastycznej filii Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 23

plan 18.275,00 zł, wydatkowano **18.202,89 zł** tj. **99,61%** planu

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano roboty sanitarne – instalację przeciwpożarową hydrantową w budynku sali gimnastycznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 25.000,00 zł, wydatkowano **25.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

plan 25.000,00 zł, wydatkowano **25.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego

BRATOSZEWO w Gostyninie

plan 25.000,00 zł, wydatkowano **25.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

W ramach zadania wymieniono zbiornik hydroforowy na nowy zbiornik o pojemności 4 m³ oraz zamontowano zawór bezpieczeństwa. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” w kwocie 10.000,00 zł oraz przy udziale środków własnych ROD BRATOSZEWO w kwocie 5.000,00 zł.