

Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 w 2021 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM

Limit 2021 – 16.172.313,48 zł, wykonanie – **15.771.184,03 zł**, tj. **97,52%** planu

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2021 – 265.878,33 zł, wykonanie – **265.824,72 zł**, tj. **99,98%** planu

Przyszłość zaczyna się dziś – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2021 – 246.873,33 zł, wykonanie – **246.873,33 zł**, tj. **100,00%** planu

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i realizowany był w trzech szkołach podstawowych od 2019 roku do 15 czerwca 2021 roku. W 2021 roku przeprowadzono: 846 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, 842 godziny zajęć rozwijających z programowania i zajęć przyrodniczych oraz 416 godzin z indywidualizacji nauczania (logopedii i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych). Od początku roku do dnia 17 maja zajęcia projektowe odbywały się w trybie zdalnym z użyciem Platformy Microsoft TEAMS (oprócz części zajęć z Indywidualizacji nauczania). Od 17 maja 2021 roku większość nauczycieli prowadziła zajęcia w formie stacjonarnej. W ramach kosztów pośrednich zakupiono materiały eksploatacyjne do prowadzenia biur projektu, wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz wynagrodzenia dla koordynatorów projektu.

Spacerując po Gostyninie - Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego

Limit 2021 – 19.005,00 zł, wykonanie – **18.951,39 zł**, tj. **99,72 %** planu

Projekt realizowany był od 2020 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/179/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie grantu nr 06/PG.8.2019.04/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 1 lipca 2020 roku. W ramach zadania zorganizowano cykliczne spacer tematyczne i rajd rowerowy, w tym: "Szlakiem gostynińskich zabytków", "Szlakiem wielokulturowego Gostynina" oraz "Śladami miejsc pamięci narodowej". W Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie zorganizowano koncert muzyczny pt. „Miasto czterech kultur: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie”, który był dostępny także w formule online. Rajd rowerowy został zakończony integracyjnym ogniskiem, podczas którego śpiewano pieśni patriotyczne. Uczestnicy spacerów i rajdu rowerowego otrzymali broszury z planowaną trasą wydane specjalnie na tę okazję. Zorganizowano również konkurs fotograficzny, którego przedmiotem było wykonanie zdjęcia przedstawiającego najciekawsze miejsce Gostynina. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. Opracowano i wydano album fotograficzny pt. „Spacerując po Gostyninie”, zawierający zdjęcia zgłoszone do przedmiotowego konkursu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2021 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **1.042.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego” – Budowa targowiska miejskiego

Limit 2021 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **1.042.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2021 roku dokonano spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji, zgodnie z harmonogramem spłat.

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2021 – 6.716.820,08 zł, wykonanie – **6.320.367,05 zł**, tj. **94,10%** planu

Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych – Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych

Limit 2021 – 252.078,00 zł, wykonanie – **252.077,23 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na najem majątku oświetleniowego, nie stanowiącego własności Miasta, zgodnie z umową najmu zawartą w 2018 roku, w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na modernizacji urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy. Wydatki na zadanie realizowane będą do 2029 roku.

Dostawa platformy przetargowej – Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych

Limit 2021 – 1.328,40 zł, wykonanie – **1.328,40 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2021 roku uregulowano II transzę należności za na dostawę platformy przetargowej na okres 12 miesięcy, zgodnie z umową zawartą w lipcu 2020 roku.

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 13.530,00 zł, wykonanie – **13.530,00 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2021 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji na podstawie umowy zawartej w 2020 roku.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Limit 2021 – 4.730.607,00 zł, wykonanie – **4.730.092,12 zł**, tj. **99,99%** planu

Należność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach I-XI 2021 roku, na podstawie umowy zawartej w 2020 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2021 – 800.000,00 zł, wykonanie – **780.343,03 zł**, tj. **97,55%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2021 – 433.300,00 zł, wykonanie – **396.101,60 zł**, tj. **91,42%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" za okres od 1 września do 31 grudnia 2021 roku uzależnione były od faktycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.

Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 326.502,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w maju 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą. Z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy roboty budowlane nie zostały wykonane w terminie umownym, tj. do dnia 14 grudnia 2021 roku. Masa bitumiczna zostanie ułożona jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu

Limit 2021 – 5.500,00 zł, wykonanie – **5.500,00 zł**, tj. **1000,00%** planu

Wydatki na świadczenie usługi utrzymania technicznego Systemu (dotacja na rzecz budżetu Województwa) na podstawie Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska z Województwem Mazowieckim z dnia 29 marca 2021 roku.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym

Limit 2021 – 15.000,00 zł, wykonanie – **2.460,00 zł**, tj. **16,40%** planu

Zgodnie z umową zawartą w marcu 2021 roku wydatki ponoszone są w przypadku dostarczenia bezdomnego zwierzęcia do schroniska. W 2021 roku tylko 1 pies trafił do schroniska, pozostałe bezpańskie zwierzęta zostały przekazane do adopcji bądź domów tymczasowych na terenie miasta.

Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego

Limit 2021 – 125.500,00 zł, wykonanie – **125.460,00 zł**, tj. **99,97%** planu

W latach 2019-2020 wykonana została ekspertyza budowlana i dokumentacja projektowa. W ramach zadania mającego na celu konserwację, przywrócenie i utrzymanie estetycznego wyglądu oraz walorów użytkowych Zamku wykonano konserwację 3 kompletów okiennic wieży oraz drzwi wejściowych do kaplicy. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 100.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały nr 57/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 roku.

Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu

Limit 2021 – 13.474,68 zł, wykonanie – **13.474,67 zł**, tj. **100,00%** planu

W ramach zadania utworzony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, który został wyposażony w fotel, laptop z oprogramowaniem oraz drukarkę, przeprowadzono 2 szkolenia dla mieszkańców miasta zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach programu, zakupiono rollup i tablice informacyjne oraz wydrukowano i dostarczono mieszkańcom Gostynina ulotki „Zadbaj o swój kawałek nieba” w ilości 3.000 sztuk. Punkt przyjął od zainteresowanych mieszkańców 37 wniosków o dofinansowanie na termomodernizację lub wymianę źródeł ciepła oraz 41 wniosków o płatność (zwrot poniesionych kosztów). Wnioski przekazywane były do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego w dniu 18 lutego 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie kosztów zadania Miasto uzyskało zaliczkę w kwocie **9.000,00 zł**. Program będzie kontynuowany w 2022 roku.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2021 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" ponoszone będą od 1 września 2022 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2021 – 8.147.015,07 zł, wykonanie – **8.142.392,26 zł**, tj. **99,95%** planu

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego – Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej

Limit 2021 – 3.700.496,00 zł, wykonanie **3.695.923,45 zł** tj. **99,88%** planu

W ramach zadania wybudowano: boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105x64m wraz z piłkochwytnymi, bramkami i wiatami dla zawodników, oświetlenie boiska składające się z 4 masztów z 12 oprawami typu LED każda wraz z instalacjami elektrycznymi, budynek socjalno-sanitarny o pow. użytk. 434,89m², przyłącze sanitarne, dojścia i dojazdy do budynku socjalno-sanitarnego i boiska treningowego oraz oświetlenie terenu składające się z 5 słupów z oprawami wraz z instalacjami elektrycznymi. Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 964.444,00 zł, które Miasto otrzymało w 2020 roku oraz ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.500.000,00 zł, które miasto otrzymało w 2021 roku. Zadanie zrealizowano na nieruchomości stanowiącej własność Miasta, wybudowane obiekty stanowią własność Miasta.

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 187.900,00 zł, wykonanie **187.900,00 zł** tj. **100,00%** planu

Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w 2020 roku. Odbiór nastąpił 1 czerwca 2021 roku. W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej na długości 231 m, ustawiono 7 studni betonowych, osadnik poziomy i separator lamelowy przed wylotem do istniejącego rowu. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 394.291,00 zł, wykonanie **394.290,72 zł tj. 100,00%** planu

Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w listopadzie 2020 roku. Z uwagi na stwierdzony podczas robót rozbiórkowych brak podbudowy z tłuczni kamienno-żwirowej na powierzchni 499m² podpisano 1 czerwca 2021 roku aneks na roboty dodatkowe. Odbiór końcowy zadania nastąpił 21 czerwca 2021 roku. W ramach zadania wykonano nową konstrukcję i nawierzchnię bitumiczną ulicy, chodniki i zjazdy z kostki betonowej, kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi, której koszt wyniósł 146.150,00 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącznie ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 15.990,00 zł, wykonanie **15.990,00 zł tj. 100,00%** planu

We wrześniu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, należność za jej wykonanie uregulowano w kwietniu 2021 roku.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego – Kontrola retencjonowania wód

Limit 2021 – 12.300,00 zł, wykonanie **12.300,00 zł tj. 100,00%** planu

W listopadzie 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego za pomocą rowu do rzeki Skrwy lewej, likwidacji istniejącej zastawki wraz z częścią rowu odpływowego przy ul. Ziemowita z jeziora Zamkowego. W grudniu 2020 roku uregulowano płatność za wykonanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W 2021 roku uregulowano końcową płatność za opracowanie dokumentacji.

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 217.710,00 zł, wykonanie **217.710,00 zł tj. 100,00%** planu

W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur pvc o długości 138,3m oraz przyłącza kanalizacji deszczowej o długości 23m, zamontowano 7 studni betonowych i 13 wpustów ulicznych z osadnikiem oraz wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na pow. 648m².

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej – Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej

Limit 2021 – 122.490,00 zł, wykonanie **122.490,00 zł tj. 100,00%** planu

W 2018 roku opracowana została dokumentacja kosztorysowo-projektowa. W maju br. zakończono przebudowę sieci, zadanie objęło montaż separatora lamelowego, osadnika wirowego, studni z kręgów żelbetonowych średnicy 1600mm, wylot kanalizacji deszczowej oraz budowę odcinka kanalizacji deszczowej i oczyszczenie cieku odprowadzającego wodę na długości 30 metrów od wylotu kanalizacji deszczowej.

Budowa drogi gminnej - ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 1.407.395,00 zł, wykonanie **1.407.345,65 zł tj. 100,00%** planu

W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową z rur pvc o łącznej długości 423m, ustawiono 9 studni rewizyjnych i kanalizacyjnych, wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową drogi na pow. 2.065m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej na pow. 1.483m², ustawiono 946m krawężników i 713m obrzeży, przebudowano hydranty oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Budowa drogi – ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 883.013,00 zł, wykonanie **883.012,37 zł tj. 100,00%** planu

W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową z rur pvc o łącznej długości 197m, ustawiono 28 studni rewizyjnych i kanalizacyjnych, zamontowano kompletną przepompownię wód deszczowych, wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową drogi na pow. 1.156m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej na pow. 786m², ustawiono 612m krawężników i 354m obrzeży, przebudowano przepusty pod drogami oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 471.624,41 zł.

Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 685.440,07 zł, wykonanie **685.440,07 zł tj. 100,00%** planu

W 2021 roku wykonano kanalizację deszczową w ul. Gen. Marii Wittek i Honorowych Dawców Krwi, ustawiono krawężniki oraz wykonano podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną w ul. Gen. Marii Wittek, wydatki poniesione były ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Gmina otrzymała w kwietniu 2021 roku. Przedsięwzięcie kontynuowane będzie w 2022 roku, w tym w kwocie 2.356.839,93 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej

Limit 2021 – 494.670,00 zł, wykonanie **494.670,00 zł tj. 100,00%** planu

Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie koncepcji i dokumentacji projektowej opracowanych w latach 2018-2020, przy dofinansowaniu z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 395.736,00 zł. W ramach zadania wykonano: rozbiórkę budynku węzła i budynku po byłym Gimnazjum wraz z łącznikiem, przebudowę przyłączy kanalizacji deszczowej długości 135,87mb, w tym montaż separatora, osadnika, studni i rurociągów oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej długości 115,75mb, w tym montaż przepompowni ścieków, studni i rurociągów.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych

Limit 2021 – 0,00 zł, wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%** planu

W latach 2018-2019 opracowana została dokumentacja budowlana. Budowa budynku przewidziana jest w 2022 roku, przy udziale środków Funduszu Dopłat na podstawie Umowy nr zawartej w dniu 19 lipca 2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 0,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

We wrześniu 2021 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji, należność za jej wykonanie zostanie uregulowana w 2022 roku. Wydatki na budowę drogi ponoszone będą w 2022 roku. Roboty obejmować będą budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, drogi, chodników i zjazdów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. – Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności

Limit 2021 – 0,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki obejmują wniesienie wkładów do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne na podstawie wniosku Prezesa Zarządu Spółki z dnia 30 września 2020 roku o zabezpieczenie w latach 2022-2024 dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie” w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł.

Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina

Limit 2021 – 0,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana. Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola przewidziana jest w latach 2022-2023, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Miasto otrzymało w 2020 roku oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – 0,00 zł, wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W latach 2019-2020 wykonana została koncepcja budowy drogi, w 2022 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej – Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej

Limit 2021 – 8.100,00 zł, wykonanie **8.100,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji. W 2022 roku przewidziana jest budowa urządzenia podczyszczającego ścieki z kanalizacji deszczowej ze zlewni ul. Wyszyńskiego z odprowadzeniem do rzeki Skrwy Lewej.

Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie przy ul. Polnej w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej – Poprawa istniejącej infrastruktury oświatowej

plan 0,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2019 roku opracowana została opinia dotycząca spełnienia warunków przeciwpożarowych oraz audyt energetyczny budynku. W 2022 roku wykonana zostanie koncepcja przebudowy budynku, na podstawie umowy zawartej w kwietniu 2021 roku i aneksu z grudnia 2021 roku.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie – Remont pomostów i regulacja linii brzegowej jeziora Zamkowego

plan 17.220,00 zł, wydatkowano **17.220,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2021 roku uregulowano częściową należność za wykonanie dokumentacji, na podstawie umowy zawartej w 2021 roku, końcowa należność za wykonanie dokumentacji uregulowana zostanie w 2022 roku.