

Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 w 2018 roku (do załącznika nr 11)

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM

Limit 2018 – 7.813.446,39 zł, wykonanie – **6.671.122,67 zł**, tj. **85,38%** planu

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2018 – 407.762,33 zł, wykonanie – **347.118,36 zł**, tj. **85,12%** planu

Akademia kompetencji – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2018 – 97.082,23 zł, wykonanie – **77.589,19 zł**, tj. **79,92%** planu

Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 od 2016 roku do czerwca 2018 roku. Celem głównym Projektu był wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych dla uczniów na przyszłym rynku pracy. Projektem objętych było 282 uczniów w ramach zajęć dodatkowych z matematyki, przyrody, zajęć komputerowych i języka angielskiego oraz 9 nauczycieli prowadzących zajęcia. Niewykorzystany plan wydatków dotyczy kosztów eksploatacji sal, w których prowadzone były zajęcia (wkład własny w realizację projektu).

Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2018 – 92.869,07 zł, wykonanie – **71.024,63 zł**, tj. **76,48%** planu

Projekt był realizowany od 2016 roku do czerwca 2018 roku, jego celem jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W projekcie bierze udział 11 nauczycieli i 151 uczniów, którzy objęci są dodatkowymi zajęciami z matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki i języka angielskiego. Niewykorzystany plan wydatków dotyczy kosztów eksploatacji sal, w których prowadzone były zajęcia (wkład własny w realizację projektu).

Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego – Usprawnienie pracy Urzędu

Limit 2018 – 47.299,08 zł, wykonanie – **47.299,08 zł**, tj. **100,00%** planu

Projekt był realizowany w Urzędzie Miasta Gostynina od 2017 roku do października 2018 roku. W 2018 roku:

- w ramach zadania „Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta” przeprowadzono 4 szkolenia warsztatowe z zakresu nowoczesnych standardów obsługi klienta: „Komunikacja z klientem, w tym obsługa klienta trudnego”, „Komunikacja interpersonalna”, „Zarządzanie jakością w jst dla kadry zarządzającej” i „Zarządzanie satysfakcją”, w których wzięło udział łącznie 28 osób. Ponadto przeprowadzono badanie satysfakcji klientów wśród 100 respondentów i przedstawiono raport z przeprowadzonych badań i analiz, prowadzono prace związane z opracowaniem Księgi Standardów Obsługi Klienta, przyjęto do stosowania opracowane standardy obsługi klienta i monitorowania

satysfakcji klientów Urzędu, przeprowadzono seminarium dla kadry zarządzającej i kierowniczej w zakresie monitorowania i ewaluacji wdrażania opracowanych standardów obsługi klienta,

- w ramach zadania „Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych” 5 pracowników zakończyło z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia na kierunkach „Prawo podatkowe” (2 pracowników) i „Administracja i zarządzanie dla kadry zarządzającej administracji publicznej” (3 pracowników). Ponadto odbyły się szkolenia nt. „Dostęp do informacji publicznej”, „Prawo zamówień publicznych”, „Zamówienia publiczne do 30 tys. euro”, „Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych”, „Prowadzenie konsultacji społecznej przez jst” oraz „Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem”, w których uczestniczyło łącznie 16 osób,
- w ramach zadania „Uruchomienie w urzędach partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego” potwierdzono 60 profili zaufanych, kontynuowano prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców, pomagano w zakładaniu kont na ePUAP mieszkańcom miasta.

W drodze do sukcesu – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2018 – 77.404,36 zł, **wykonanie – 73.656,61 zł, tj. 95,15%** planu

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 od 2017 roku. Bierze w nim udział 36 nauczycieli i 104 uczniów, którzy objęci są dodatkowymi zajęciami z matematyki, przyrody, komputerowymi i języka niemieckiego. W 2018 roku doposażono pracownię przyrody w niezbędne pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany będzie do 28 czerwca 2019 roku.

Moje pasje – moją przyszłością – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2018 – 93.107,59 zł, **wykonanie – 77.548,85 zł, tj. 83,29%** planu

Projekt realizowany jest od 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1, która jest szkołą koordynująca, partnerami w projekcie są szkoły podstawowe z Hiszpanii (Murcja), Grecji (Heraklion) oraz Chorwacji (Vinkovci). Celem głównym projektu jest stwarzanie uczniom możliwości rozwoju ich pasji i zainteresowań, a także wzrost umiejętności komunikowania się w języku angielskim i wykorzystanie nowoczesnych technik informacji i komunikacji do pracy i współpracy online. Projekt realizowany jest głównie podczas zajęć dodatkowych, w dwóch grupach (klubach Erasmus+) 15-osobowych dla uczniów klas IV-V oraz dla uczniów klas VI-VII przez 10-osobową grupę nauczycieli pracującą wspólnie z uczniami nad zadaniami projektu. Kluby współpracują również na poziomie międzynarodowym. W ciągu 2 lat trwania projektu uczniowie i nauczyciele spotkają się czterokrotnie. W 2017 roku w Grecji odbyło się robocze spotkanie projektowe partnerów współpracujących przy projekcie. W marcu 2018 roku grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyła w pierwszej wizycie szkoleniowej w Hiszpanii, w szkole partnerskiej CEIP REINO DE MURCIA w Murcji. Uczniowie zamieszkali u rodzin i spędzali czas wspólnie z dziećmi z Hiszpanii, Grecji i Chorwacji, brali udział w zajęciach i konkursach doskonaląc język angielski, poznając kulturę i zwyczaje rówieśników z innych państw. Nauczyciele uczestniczyli w zajęciach prowadzonych metodą CLIL (nauczanie językowo-przedmiotowe), wymieniali doświadczenia, porównywali systemy edukacyjne. W wolnym czasie uczniowie i nauczyciele zwiedzili miasto, zorganizowana została wycieczka do Cartageny. W kwietniu 2018 roku partnerzy projektu z Grecji, Chorwacji i Hiszpanii przyjechali do Gostynina z tygodniową wizytą. Goście zapoznali się ze szkołą, jej uczniami i pracownikami, uczestniczyli w uroczystości szkolnej ERASMUS DAY oraz w zajęciach z kodowania, wzięli udział w grze miejskiej „Nasze miasto jest ciekawe”. W trakcie pobytu nauczyciele obserwowali zajęcia komputerowe i z języka angielskiego, wzięli udział w szkoleniu Teaching English To Young Learners oraz spotkali się z gostynińskim rzeźbiarzem, panem Tadeuszem Biniewiczem i zapoznali się z jego dorobkiem artystycznym. Uczniowie

uczestniczyli w zajęciach językowo-informatycznych, przyrodniczych i plastycznych, w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Brytyjskiej, pikniku wiosennym i dyskotecie. Goście obejrzeni w Centrum Kultury przedstawienie przygotowane przez gostynińskich uczniów pt. „O Maćku, który szukał tego, co jest bardzo blisko”, następnie każdy kraj zaprezentował się podczas pokazu miniatur teatralnych. Goście byli również na wycieczce w Toruniu oraz w Warszawie. W 16 listopada 2018 roku grupa nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła wizytę szkoleniową w Heraklionie na greckiej wyspie Kreta, wraz z partnerami z Hiszpanii i Chorwacji. Temat przewodni szkolenia brzmiał: Od ery minojskiej do czasów współczesnych. W czasie wizyty miały miejsce zajęcia edukacyjne, warsztaty i szkolenia, uczestników zapoznano z historią wyspy, tradycją i kulturą mieszkańców Kreta. Zwiedzili oni ruiny zamku Knossos, Cretaquarium, Muzeum Historii Naturalnej oraz Fundację Badań i Technologii Kreta, uczestniczyli w zajęciach z archeologiem, konstruowali roboty podczas zajęć z robotyki i brali udział w międzynarodowym quizie historyczno-geograficznym. Nauczyciele zwiedzili miasta Chania i Rethymno. Podczas kolacji pożegnalnej każde państwo prezentowało tańce i piosenki charakterystyczne dla swego kraju. Pobyt w Grecji był okazją do poszerzenia wiedzy i przyczynił się do rozwoju kompetencji językowych. Niewykorzystane wydatki w kwocie 15.558,74 zł zostały przyjęte do planu wydatków w 2019 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2018 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **1.042.600,00 zł, tj. 100,00%** planu

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego” – Budowa targowiska miejskiego

Limit 2018 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **1.042.600,00 zł, tj. 100,00%** planu

W 2018 roku dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2018 – 1.012.928,00 zł, wykonanie – **1.012.445,33 zł, tj. 99,95%** planu

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2018 – 584.000,00 zł, wykonanie – **583.967,90 zł, tj. 99,99%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" w związku z rozstrzygniętym w 2017 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 1.09.2017r. do 31.08.2018r.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2018 – 410.400,00 zł, wykonanie – **410.377,44 zł, tj. 99,99%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" ponoszone od 1 września 2018 roku, w związku z rozstrzygniętym w 2018 roku konkursem na realizację tego zadania w okresie od 1.09.2018r. do 31.08.2019r.

Wielokulturowy Gostynin – wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów – Edukacja historyczna i podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta

Limit 2018 – 18.528,00 zł, wykonanie – **18.099,99 zł, tj. 97,69%** planu

W 2017 roku wykonano mapy do celów projektowych dla potrzeb ustalenia lokalizacji i zgłoszenia montażu tablic edukacyjno-informacyjnych upamiętniających "Wielokulturowy Gostynin". W 2018 roku zaprojektowano, wykonano i zamontowano na terenie miasta 10 tablic edukacyjno-informacyjnych oraz wykonano inwentaryzację geodezyjną.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2018 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola ponoszone będą w 2019 roku, po rozstrzygnięciu konkursu na realizację tego zadania w okresie od 1.09.2019r. do 31.08.2020r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2018 – 5.350.156,06 zł, wykonanie – **4.268.958,98 zł, tj. 79,79%** planu

Modernizacja ul. Stodólnej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2018 – 269.703,00 zł, wydatkowano **269.702,35 zł** tj. **100,00%** planu

W 2015 roku opracowano dokumentację projektową, w 2018 roku wykonano prace drogowe: wymieniono 141 mb krawężników, przełożono 100m² nawierzchni chodników z kostki betonowej, wykonano frezowanie i nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 1.550m² oraz wyregulowano istniejące studzienki.

Modernizacja ul. Nowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2018 – 882.130,00 zł, wydatkowano **882.129,24 zł** tj. **100,00%** planu

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w 2018 roku wykonano modernizację ulicy: po frezowaniu nawierzchni i mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni i chodników wykonano podbudowę z piasku i kruszywa oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego na pow. 1.007m², ułożono chodniki i zjazdy z kostki betonowej na powierzchni 732m², ustawiono 405m krawężników, wykonano ściankę oporową z elementów żelbetonowych, po zdemontowaniu istniejącej linii oświetleniowej i 4 słupów z oprawami ułożono 172 m kabli elektrycznych i zamontowano 8 słupów oświetleniowych z oprawami, wybudowano 144 m kanalizacji deszczowej i ustawiono 21 studni rewizyjnych i kanalizacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia została dofinansowana w kwocie 700.481,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Budowa chodnika w ul. Słonecznej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2018 – 159.984,60 zł, wydatkowano **159.984,60 zł** tj. **100,00%** planu

W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w 2018 roku wykonano chodnik od ul. Krótkiej do ul. Słowackiego po stronie prawej: rozebrano i ustawiono 375m krawężników betonowych, wykonano chodnik z kostki betonowej na powierzchni 700m², przejścia dla pieszych przystosowano dla osób niepełnosprawnych, wykonano regulację pionową studzienek i zaworów.

Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2018 – 0,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2017 roku opracowano dokumentację budowlaną. W 2018 roku ogłoszono dwa przetargi, które zostały unieważnione z uwagi na to, że najkorzystniejsze oferty znacząco przewyższały środki zabezpieczone na realizację prac budowlanych.

Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną a 3 Maja - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2018 – 320.415,00 zł, wydatkowano **320.415,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2017 roku opracowano dokumentację budowlaną, w 2018 roku zostały wykonane prace modernizacyjne: po demontażu istniejących nawierzchni betonowych wykonano nowe utwardzenia z kostki betonowej na powierzchni 650m² i płyt ażurowych betonowych na powierzchni 1.550m², ustawiono 115mb krawężników betonowych i 870mb obrzeży betonowych, wykonano regulację istniejących studzienek i zabezpieczono istniejące uzbrojenie terenu.

Modernizacja ul. Bema - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2018 – 1.317.417,46 zł, wydatkowano **1.315.461,58 zł** tj. **99,85%** planu

W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej, z uwagi na niedotrzymanie terminów jej opracowania i nie uzyskania pozwolenia na budowę przez wykonawcę, odstąpiono od umowy z winy wykonawcy i naliczono kary umowne. W styczniu 2018 roku zawarto nową umowę na opracowanie dokumentacji, która została wykonana czerwcu 2018 roku. W II półroczu 2018 roku przebudowano drogę wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami, w tym: wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na pow. 2.885m², chodniki i zjazdy z kostki betonowej na pow. 1.971m², miejsca postojowe z płyt ażurowych na pow. 768m², ustawiono 765m krawężników i 1.002m obrzeży betonowych, wyregulowano studzienki i zabezpieczono istniejące uzbrojenie.

Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2018 – plan 1.078.981,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ostateczny termin przekazania dokumentacji upłynął w kwietniu 2018 roku, z uwagi na opóźnienia w jej wykonaniu ze strony wykonawcy, odstąpiono od umowy i naliczono karę umowną.

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego - zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Limit 2018 – 813.091,00 zł, wydatkowano **813.090,91 zł** tj. **100,00%** planu

W 2018 roku uregulowano płatności za dokumentację budowlaną, zleconą do opracowania w 2017 roku oraz wykonano prace adaptacyjne, polegające na dostosowaniu części pomieszczeń szkoły dla 2 grup przedszkolnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych

Limit 2018 – 190.357,00 zł, wykonanie – **190.356,04 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2017 roku poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji opracowanej w 2011 roku oraz wybudowano kanalizację sanitarną z separatorem tłuszczów. W 2018 roku wybudowano kanalizację deszczową, rozdzielono kanalizację sanitarną od kanalizacji technologicznej kuchni oraz zagospodarowano teren szkoły (część zachodnia) poprzez wykonanie utwardzenia terenu oraz trawników.

Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 - Likwidacja barier architektonicznych

Limit 2018 – 128.100,00 zł, wydatkowano **127.842,28 zł** tj. **99,80%** planu

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji budowlanej. W 2018 roku wykonano przebudowę części pomieszczeń obejmującą montaż wewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych obudowanej szybem oraz dostosowanie łazienki na piętrze dla osób niepełnosprawnych. Realizacja przedsięwzięcia została dofinansowana w kwocie 63.856,39 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gostynińskim.

Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej - Zagospodarowanie terenów komunalnych

Limit 2018 – plan 29.260,00 zł, wydatkowano **29.260,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej. Z uwagi na opóźnienia w jej wykonaniu ze strony wykonawcy, odstąpiono od umowy i naliczono karę umowną. W lipcu 2018 roku ponownie udzielono zamówienia na opracowanie projektu zagospodarowania terenu. Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto w 2018 roku wykonano przebudowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Parkowej 22, w ramach której zamontowano 2 studnie pcv śr. 315mm.

Miniscena w Gostyninie - Organizacja imprez miejskich

Limit 2018 – 99.399,00 zł, wydatkowano **99.399,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2017 roku wykonano mapy do celów projektowych, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i opracowano projekt małej sceny plenerowej. W 2018 roku wybudowano zadaszony mini amfiteatr o pow. 13,77m² o dwusłupowej konstrukcji stalowej zadaszonej płytami poliwęglanowymi wraz z niezbędną infrastrukturą: utwardzeniem terenu z kostki na pow. 64m², rozdzielnią i przyłączem elektroenergetycznym, zamontowano 7 ławek.

Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2018 – 0,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji budowlanej. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w 2019 roku.

Budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym przy ul. Kutnowskiej - Rozwój sportów zimowych w mieście

Limit 2018 – 7.995,00 zł, wydatkowano **7.995,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2015 roku wykonana została mapa dla terenu planowanego do zagospodarowania pod lodowisko, a w 2018 roku opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.

Modernizacja ul. Kwiatowej na działce gminnej nr ewid. 3515 – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2018 – 32.905,00 zł, wydatkowano **32.904,98 zł** tj. **100,00%** planu

W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w 2018 roku wykonano podbudowę z kruszywa łamanego i nawierzchni z betonu asfaltowego na pow. 234m², wyregulowano studzienki i zawory wodociągowe i gazowe.

Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego – Bezpieczeństwo w mieście

Limit 2018 – plan 0,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w 2016 roku. 3 sierpnia 2018 roku zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie monitoringu, termin realizacji zadania ustalono na 30 września 2019 roku.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 – dokumentacja budowlana – Budowa mieszkań komunalnych

Limit 2018 – plan 0,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2018 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę budynku, płatności zaplanowane są w 2019 roku.

Rozbudowa Przedszkola nr 4 – projekt budowlany – Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Limit 2018 – plan 0,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W 2018 roku zawarta została umowa na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku przedszkola, płatności zaplanowane są w 2019 roku.

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina - Podniesienie jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych

Limit 2018 – plan 20.418,00 zł, wydatkowano **20.418,00 zł** tj. **100,00%** planu

W 2015 roku sporządzono inwentaryzację i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, w 2018 roku zaktualizowano audyt efektywności energetycznej oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego oraz uregulowano należność za I etap wykonanych prac projektowych.